

Fließstriche auf Fußbodenheizung



Aufheizprotokoll zum Belegreifheizen von Heizstrichen auf Calciumsulfatbasis

Aufheizprotokoll zum Belegreifheizen			
Fliesestrich Jede Änderung der Vorlauftemperatur beim Aufheizen und beim Absenken ist auf 5 K* genau einzutragen. Jede Prüfung auf Trocknung ist zu Protokollieren	Bauherr:		Heizungsdauer:
	Baustelle:		Bauleiter:
Aufheizen (Belegreifheizen)	Heizsystem:		mittl. Estrichdicke: 55-60 mm
			Heizelementüberdeckung: Min.: 55 mm max.: 60 mm
	Datum	Vorlauftemperatur in °C	Unterschrift
Prüfung der Trocknung (Folienprüfung)**:	Datum	Trocken Ja / Nein	Unterschrift
Absenkung der Vorlauftemperatur:	Datum	Vorlauftemperatur in °C	Unterschrift
Belegreifheizen abgeschlossen *K= Kelvin, bedeutet die wissenschaftliche Maßeinheit für Temperatur. Eine Temperaturänderung um 5 K entspricht im allgemeinen Sprachgebrauch einer Temperaturänderung um 5°C **Ersetzt nicht die CM – Messung vor Belagsverlegung	Datum	Außentemperatur in °C	Unterschrift

Bitte aufbewahren!

Ort / Datum

Unterschrift (Bauleiter)